

## Point Programme 2019 Bassée-montois ouvertures commerciales sept 2020

Initialement prévues pour juin/juillet 2020 décalage du au Covid 19

### Rappel, conditions d'ouvertures commerciales

→ Pour qu'une poche soit recettée il faut :

Que les travaux intra-muros soient terminés  
Les liaisons inter communes opérationnelles  
Le transport entre le NRO et le SRO effectué  
Que plus de 80% des prises soient raccordables

→ Une fois recettée le **J3m** (J 3 mois) est déclenché (gel commercial imposé par l'ARCEP), ce qui permet de déterminer une date probable d'ouverture commerciale au bout de ces 3 mois et aux FAI (Fournisseur d'Accès Internet) de se positionner sur la poche.

→ A 1 mois de cette date **J1M (J 1 mois)** donne la date définitive de l'ouverture commerciale, pendant cette période les FAI peuvent démarcher, prendre des abonnements, mais attendre la date officielle pour raccorder les abonnés.

### Point au 23 septembre 2020

SRO 700 Bazoches-lès-Bray, Mousseaux (Avilly) Montigny le Guesdier (1) 509 prises → Lancement du J3M le 21 aout → commercialisation probable de cette poche fin novembre 2020

SRO 980 Balloy, Gravon, La Tombe 497 prises → Lancement du J3M le 31 aout → commercialisation probable de cette poche fin novembre/début décembre 2020

SRO 694A Gurcy-le-Châtel 337 prises → Lancement du J3M fin septembre début octobre → commercialisation probable de cette poche début janvier 2021

SRO 694B Villeneuve-les-Bordes, Coutençon, Fontains Rampillon Montigny-Lencoup (3) 589 prises → Lancement du J3M fin septembre début octobre → commercialisation probable de cette poche début janvier 2021

SRO 614 Hermé, Melz sur seine 542 prises → Lancement du J3M Début octobre → commercialisation probable de cette poche début janvier 2021

Concernant les poches avec problèmes de désaturation des fourreaux Orange en plus du décalage Covid

Les Travaux de désaturation auraient dus être effectués par Orange mais devant leur inertie le Syndicat Seine et Marne Numérique a décidé le 1er juillet d'effectuer les travaux à leur place.

L'entreprise Engie qui doit effectuer ces travaux attend le retour des documents notamment pour les percements des chambres Orange nécessaires.

Logiquement ces travaux seront effectués courant octobre permettant la réception des poches concernées pour la fin de l'année et le déclenchement du J3M

### Poches concernées

SRO 951 Noyen-sur-Seine, Villiers sur seine, Jaulnes, Grisy-sur-Seine, Villenauxe-la-Petite (noue de Villenauxe) 674 prises → **Recette prévue fin décembre → commercialisation probable de cette poche début avril 2021**

Longueur à désaturer : 2.5 Km

SRO 952 Villuis, Baby, Passy-sur-seine, Fontaine-Fourches, Villenauxe-la-Petite 775 prises → **Recette prévue fin décembre → commercialisation probable de cette poche début avril 2021**

Longueur à désaturer : 5.8 Km

SRO 693 Cessois-en-Montois, Meigneux, Sognolles-en-Montois, Lizines, Maison-Rouge. 663 prises → **Recette prévue fin décembre → commercialisation probable de cette poche début avril 2021**

Longueur à désaturer : 4 Km

En raison de la crise sanitaire les forums d'informations auprès du public ne seront peut-être pas possible ce qui est le cas en ce moment.

Des flyers seront mis à disposition des communes en temps utile avec la date de commercialisation, ainsi que des fiches explicatives pour les raccordements.

\*Vigilance en période de raccordement au niveau des boîtiers PBO et des armoires de mutualisation SRO (armoires forcées, boîtiers ouverts)

FAI alternatifs raccordements effectués par Covage

FAI OCEN (Orange, SFR, Bouygues) raccordement STOC

Signaler les anomalies photo+ adresses

### **Programme2020/2021**

Communes concernées

Poche 692A Mons en Montois 243 prises

Poche 692B Savins 309 prises

Ouvertures commerciales prévisionnelles 4<sup>ème</sup> trimestre 2021

Je me tiens à votre disposition pour des informations complémentaires.

Jean-Claude Jégoudez

Tél ; 06 11 85 61 90

Jean-claude.jegoudez@wanadoo.fr